

Додаток 3  
до Порядку формування інвестиційних програм  
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b>				
<b>Найменування ліцензіата</b>	<b>Південна залізниця</b>			
Звітний період	з	01.01.14	до	31.12.14
Прогнозний період	з	01.01.14	до	31.12.14

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	22 430,07	22 430,07	10 470,48	10 470,48	46,68%	-11 959,59
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	455,65	455,65	450,73	450,73	98,92%	-4,92
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)						
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій						
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	1 129,17	1 129,17	1 157,50	1 157,50	102,51%	28,33
7	Інше						
Усього		24 014,89	24 014,89	12 078,70	12 078,70	50,30%	-11 936,19

**Керівник ліцензіата**

(або особа, яка виконує його обов'язки)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

М. П.

## 1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)	
					профінансовано	освосно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:		22 430,07	22 430,07	10 470,48	10 470,48	46,68%	-11 959,59	
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:								
	1.1.1	110 кВ							
	1.1.2	35 кВ							
	1.1.3	6-20 кВ							
	1.1.4	0,4 кВ							
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами								
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:								
	1.2.1	110 кВ							
	1.2.2	35 кВ							
	1.2.3	6-20 кВ							
	1.2.4	0,4 кВ							
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами								
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:								
	1.3.1	110 кВ		125,06	125,06	125,00	125,00	99,95%	-0,06
	1.3.2	35 кВ							
	1.3.3	6-20 кВ							
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	<b>аморт.відрахування</b>							
	1.4.1	110 кВ							
	1.4.2	35 кВ							
1.4.3	6-20 кВ	<b>аморт.відрахування</b>							
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:								
	1.5.1	110 кВ		22 305,01	22 305,01	10345,48	10 345,48	46,38%	-11 959,53
	1.5.2	35 кВ							
	1.5.3	6-20 кВ							
2	Інше	<b>аморт.відрахування</b>							
Усього			22 430,07	22 430,07	10 470,48	10 470,48	46,68%	-11 959,59	

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:		455,65	455,65	450,73	450,73	98,92%	-4,92
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	економія втрат	273,00	273,00	268,80	268,80	98,46%	-4,20
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	економія втрат	100,16	100,16	99,58	99,58	99,42%	-0,58
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ							
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ							
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:							
	сільським							
	міським	економія втрат	82,49	82,49	82,35	82,35	99,83%	-0,14
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій							
2	Інше							
	Усього		455,65	455,65	450,73	450,73	98,92%	-4,92

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:							
1.1	Система керування і отримання даних							
1.2	Телемеханіка підстанцій							
1.3	Архіватори мови							
1.4	Цифрові реєстратори подій							
2	Інше							
Усього								



1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Системи зв'язку, у т.ч.:							
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата							
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)							
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)							
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку							
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу							
3	Інше							
Усього								

<b>1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Автокран КТА-25</b>	<b>аморт.відрахування</b>	1129,17	1129,17	1157,50	1157,50	102,51%	28,33
	Усього		1129,17	1129,17	1157,50	1157,50	102,51%	28,33



**1.7. Інше**

№ з/п	Складові цільові програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми																								
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період						Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано				Результати виконання документа, який приймається в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування		кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	профінансовано		освоєно		кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн								
			кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ					кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																								
1	Модернізація тягових підстанцій Миргород, Занки, Розозанка, Власівка, Скрипай, Новоселівка, Безлюдівка, Слатине, Передонбасівська		аморт. відрах. та реактив		9	17710,14		17710,14		9	5894,22		5894,22			-11815,92	-66,72	ДП "Українлічпостач"						
2	Модернізація ВРП 110 кВ на ТП	шт			2442,00		2442,00			2373,60		2373,60				-68,40	-2,80							
2.1	Модернізація з заміною високовольтних вводів ГКТ-110кВ на ТП Ромодан		реактив	77	6	462,00	6	462,00		6	393,60	6,00	393,60			-68,40	-14,81	ТОВ "Укренерджи Холдинг"						
2.2	Модернізація з заміною високовольтних вводів ГKB-110кВ на ТП Дергачі		реактив	110,00	6	660,00	6	660,00		6	660,00	6,00	660,00			0,00	0,00							
2.3	Модернізація з заміною високовольтних вводів ГKB-110кВ на ТП Тріщань		реактив	110,00	6	660,00	6	660,00		6	660,00	6,00	660,00			0,00	0,00							
2.4	Модернізація з заміною високовольтних вводів ГKB-110кВ на ТП Циванська		реактив	110,00	6	660,00	6	660,00		6	660,00	6,00	660,00			0,00	0,00							
3	Модернізація АКБ на ТП	шт		389,85		1172,87		1172,87			1227,46		1227,46			54,59	4,65							
3.1	Модернізація з заміною АКБ ГПП-1 Первомайський		економія втрат			587,86		587,86			615,26		615,26			27,40	4,66	ДП "Українлічпостач"						
3.2	Модернізація з заміною АКБ та підзарядного агрегату ТП Білівка		економія втрат			585,01		585,01			612,20		612,20			27,19	4,65							
4	Проекти на роботи 2015 року	шт				1105,06		1105,06			975,20		975,20			-129,86	-11,75							
4.1	Модернізація з заміною щита управління ТП Балаклея		економія втрат			228,77		228,77			100,90		100,90			-127,87	-55,89	ТОВ "Во Техенергодіа"						
4.2	Розробка плану розв'язку мереж		економія втрат			125,06		125,06			125,00		125,00			-0,06	-0,05	ДП "Українлічпроект"						
4.3	Проектні роботи по модернізації обладнання на ТП		економія втрат			751,23		751,23			749,29		749,29			-1,94	-0,26	ДП "Українлічпроект"						
<b>Усього по розділу 1:</b>						22430,07		22430,07			10470,48		10470,48			-11959,59								
<b>2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії</b>																								
1	Заміна застарілих лічильників	шт.	економія втрат			182,65		182,65			181,93		181,93			-0,72		ТОВ «ІНКОТЕКС-УКРАЇНА»						
	одноразні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля)			0,117	705	82,49	705	82,49		705	82,35	705	82,35			-0,14	-0,17							
	трифазні прилади обліку електричної енергії			0,40	196	78,40	196	78,40		196	78,00	196	78,00			-0,40	-0,51							
	одноразні електронні прилади обліку електроенергії з передачею даних			0,34	64	21,76	64	21,76		64	21,58	64	21,58			-0,18	-0,84							
2	Впровадження лічильників	шт.	економія втрат			273,00		273,00			268,80		268,80			-4,20	-1,54	ТОВ "Гран - Ком"						
	лічильники електронні багатотарифні інтефейс			4,55	60	273,00	60	273,00		60	268,80	60	268,80			-4,20	-1,54							
<b>Усього по розділу 2:</b>						455,65		455,65			450,73		450,73			-4,92								
<b>3. Впровадження та розвиток АСДГК</b>																								
<b>Усього по розділу 3:</b>																								
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																								
<b>Усього по розділу 4:</b>																								
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>																								
<b>Усього по розділу 5:</b>																								
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																								
1	Автокран КТА-25	шт.	економія втрат	1129,17	1,00	1129,17	1,00	1129,17	1157,50	1,00	1157,50	1,00	1157,50		0,00	28,33	2,51	ТОВ "Спецтехніка"						
<b>Усього по розділу 6:</b>						1129,17		1129,17			1157,50		1157,50			28,33								
<b>7. Інше</b>																								
<b>Усього по розділу 7:</b>																								
<b>Усього по програмі</b>						24014,89		24014,89			12078,70		12078,70			-11936,19								

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

М. П.

## 3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом Південна залізниця ,

за звітний період з 01.01.2013р. по 31.12.2014р.									
№	Найменування продукції *	Ціна за одиницю,	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	4	5	6	7	8	11	12	15
<b>I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>									
1	Модернізація тягових підстанцій Миргороди, Занки, Рогозянка, Власівка, Скрипаї, Новоселівка, Безлюдівка, Слатине, Переддубасівська			5894,22		конкурсні торги	ДП "Укрзалізничпостач"		
2	Модернізація ВРП 110 кВ на ТП			2373,60					
2.1	Модернізація з заміною високовольтних вводів ГКТ-110кВ на ТП Ромодан			2373,60	23.12.14	конкурсні торги	ТОВ "Укрренержи Холдинг"	«MGC Moser-Glaser AG», Швейцарія	
2.2	Модернізація з заміною високовольтних вводів ГКВ-110кВ на ТП Дерзачі								
2.3	Модернізація з заміною високовольтних вводів ГКВ-110кВ на ТП Трійчаті								
2.4	Модернізація з заміною високовольтних вводів ГКВ-110кВ на ТП Циганська								
3	Модернізація АКБ на ТП			1227,46		конкурсні торги	ДП "Укрзалізничпостач"		
3.1	Модернізація з заміною АКБ ГПП-1 Первомайський			615,26					
3.2	Модернізація з заміною АКБ та підзарядного агрегату ТП Біляївка			612,20					
4	Проекти на роботи 2015 року			975,62					
4.1	Модернізація з заміною щита управління ТП Балаклея			100,90	24.11.14	без конкурсних торгів	ТОВ "ВО Технолабка"	ТОВ "ВО Технолабка"	
4.2	Розробка плану розвитку мереж			125,00	27.11.14	без конкурсних торгів	ДП "Укрзалізничпроект"	ДП "Укрзалізничпроект"	
4.3	Проектні роботи по модернізації обладнання на ТП			749,72	04.04.14	без конкурсних торгів	ДП "Укрзалізничпроект"	ДП "Укрзалізничпроект"	
<b>Усього по розділу I</b>				<b>10470,90</b>					
<b>II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії</b>									
1	<b>Заміна застарілих лічильників</b>			181,93					
	однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля)			82,35	29.12.14	конкурсні торги	ТОВ «ІНКТЕКС-УКРАЇНА»	ТОВ «НВК«Инкотекс», Російська Федерація	
	трифазні прилади обліку електричної енергії			78,00					
	однофазні електронні прилади обліку елктроенергії з передачею даних			21,58					
2	<b>Впровадження лічильників</b>			268,80	29.12.14	конкурсні торги	ТОВ "Гран - Ком"	ТОВ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА», Російська Федерація	
	лічильники електронні багатотарифні інтефейс			268,80					
<b>Усього по розділу II</b>				<b>450,73</b>					
<b>III. Впровадження та розвиток АСДТК</b>									
<b>Усього по розділу III</b>				<b>0</b>					
<b>IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>									
<b>Усього по розділу IV</b>				<b>0</b>					
<b>V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій</b>									
<b>Усього по розділу V:</b>				<b>0</b>					
<b>VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів</b>									
1	Автокран КТА-25			1157,50	08.12.14	конкурсні торги	ТОВ "Спецтехніка"	ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів»	
<b>Усього по розділу VI:</b>				<b>1157,50</b>					
<b>VII. Інше</b>									
<b>Усього по розділу VII:</b>				<b>0</b>					
<b>Усього</b>				<b>12079,13</b>					

\* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).