

Додаток 3  
до Порядку формування інвестиційних програм  
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b>				
<b>Найменування ліцензіата</b>	<b>Південна залізниця</b>			
Звітний період	з	01.01.15	до	31.12.15
Прогнозний період	з	01.01.15	до	31.12.15

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	16 201,54	16 201,54	13 139,50	13 139,50	81,10%	-3 062,04
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	3 201,27	3 201,27	3 238,52	3 238,52	101,16%	37,25
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)						
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій						
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		19 402,81	19 402,81	16 378,02	16 378,02	84,41%	-3 024,79

**Керівник ліцензіата**

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"22" січня 2015 року

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

Кравчук С.Л.

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
						профінансовано	освоєно		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:			16 201,54	16 201,54	13 139,50	13 139,50	81,10%	-3 062,04
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:								
	1.1.1	110 кВ							
	1.1.2	35 кВ							
	1.1.3	6-20 кВ							
	1.1.4	0,4 кВ							
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами								
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:								
	1.2.1	110 кВ							
	1.2.2	35 кВ							
	1.2.3	6-20 кВ							
	1.2.4	0,4 кВ							
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами								
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:								
	1.3.1	110 кВ							
	1.3.2	35 кВ							
	1.3.3	6-20 кВ							
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:			9 005,17	9 005,17	8 499,18	8 499,18	94,38%	-505,99
	1.4.1	110 кВ	<i>аморт.відрахування</i>	5 915,02	5 915,02	5 516,28	5 516,28	93,26%	-398,74
	1.4.2	35 кВ	<i>аморт.відрахування</i>	3 090,15	3 090,15	2 982,90	2 982,90	96,53%	-107,25
	1.4.3	6-20 кВ							0,00
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:			7 196,37	7 196,37	4 640,32	4 640,32	64,48%	-2 556,05
	1.5.1	110 кВ	<i>аморт.відрахування, невикористані кошти</i>	5 441,37	5 441,37	4 640,32	4 640,32	85,28%	0,00
	1.5.2	35 кВ							0,00
	1.5.3	6-20 кВ	<i>аморт.відрахування</i>	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00%	-1 755,00
2	Інше								0,00
Усього				16 201,54	16 201,54	13 139,50	13 139,50	81,10%	-3 062,04

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:		3 201,27	3 201,27	3 238,52	3 238,52	101,16%	37,25
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	аморт.відрах.	192,68	192,68	216,03	216,03	112,12%	23,35
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	економія втрат						
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ							
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ	аморт.відрах.	2 591,04	2591,04	2 591,03	2 591,03	100,00%	-0,01
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	економія втрат	59,22	59,22	66,46	66,46	112,22%	7,24
	сільським							
	міським	економія втрат	59,22	59,22	66,46	66,46	112,22%	7,24
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій	т.відрах., економія ви	358,33	358,33	365,00	365,00	101,86%	6,67
2	Інше							
	Усього		3 201,27	3 201,27	3 238,52	3 238,52	101,16%	37,25

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:							
1.1	Система керування і отримання даних							
1.2	Телемеханіка підстанцій							
1.3	Архіватори мови							
1.4	Цифрові реєстратори подій							
2	Інше							
Усього								



1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Системи зв'язку, у т.ч.:							
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата							
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)							
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)							
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку							
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу							
3	Інше							
Усього								

<b>1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00



**1.7. Інше**

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми																			
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																			
1	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-48 "ГПП Хімпром"		аморт. відрах.			2973,67		2973,67			2873,48		2873,48				-3,37	ТОВ "Бізнес Лайн Груп", конкурсні торги	
2	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-31 "Зелений колодязь"		аморт. відрах.			3090,15		3090,15			2982,90		2982,90				-3,47	ТОВ "Форвард Трейд", конкурсні торги	
3	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-35 "Булацелівка"		аморт. відрах.			2941,35		2941,35			2642,80		2642,80				-10,15	ТОВ "Форвард Трейд", конкурсні торги	
4	Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Балаклея		аморт. відрах.			1755,00		1755,00			0,00		0,00						
5	Заміна високовольтних вводів на вимикачах, в т.ч.		невик. кошти			2373,60		2373,60			2373,60		2373,60						
	Технічне переоснащення тягової підстанції Дергачі	шт.		197,80	4	791,20	4	791,20	197,80	4	791,20	4	791,20				0,00	ТОВ "Українерджи Холдінг", конкурсні торги	
	Технічне переоснащення тягової підстанції Трійчате	шт.		197,80	6	1186,80	6	1186,80	197,80	6	1186,80	6	1186,80				0,00		
	Технічне переоснащення тягової підстанції Циганська	шт.		197,80	2	395,60	2	395,60	197,80	2	395,60	2	395,60				0,00		
6	Заміна акумуляторних батарей, в т.ч.		невик. кошти			2526,38		2526,38			1727,80		1727,80						
	Технічне переоснащення тягової підстанції Чугуїв	шт.		822,79	1	822,79	1	822,79	863,90	1	863,90	1	863,90				5,00	ТОВ "Спектр Інжинірінг", конкурсні торги	
	Технічне переоснащення тягової підстанції Миргород	шт.		822,79	1	822,79	1	822,79	863,90	1	863,90	1	863,90				5,00		
	Технічне переоснащення тягової підстанції Лозова	шт.		880,80	1	880,80	1	880,80											
7	Проектні роботи 2016 року, в т.ч.:		аморт. відрах.			541,39		541,39			538,92		538,92						
	технічне переоснащення зовнішнього електропостачання будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла маркса		аморт. відрах.			396,47		396,47			393,31		393,31				-0,80	ДП "Укрзалізничпроект", без конкурсних торгів	
	технічне переоснащення ТП		аморт. відрах.			144,92		144,92			145,61		145,61				0,48		
	технічне переоснащення ТП Берестовеньки		аморт. відрах.								48,71		48,71						
	технічне переоснащення ТП Трійчате		аморт. відрах.								96,90		96,90						
<b>Усього по розділу 1:</b>						<b>16201,54</b>	<b>16201,54</b>			<b>13139,50</b>	<b>13139,50</b>		<b>-3062,04</b>						
<b>2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії</b>																			
1	Впровадження трансформатора струму 110 кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Гракове 9 од., Шебелінка 6 од.)	шт.	аморт. відрах.	109,40	15	1641,00	15	1641,00	109,40	15	1641,00	15	1641,00				0,00	ТОВ "Гарант Сервіс Груп"	

2	Впровадження трансформаторів напруги 110 кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Бірки 6 од., Позова 6 од.)	шт.	аморт. відрах.	79,17	12	950,04	12	950,04	79,17	12	950,03	12	950,03			0,00	ТОВ "Гарант Сервіс Груп"	
3	Заміна застарілих лічильників, в т.ч.	шт.																
	однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля)	шт.	економія витрат	0,18	329	59,22	329	59,22	0,20	329	66,46	329	66,46			12,22	ТОВ "Гран-Ком", конкурсні торги	
	трифазні прилади електричної енергії	шт.	аморт. відрах.	0,53	50	26,35	50	26,35	0,59	50	29,65	50	29,65			11,89	ТОВ "Інкотекс-Україна", конкурсні торги	
	однофазні електронні прилади обліку електроенергії з передачею даних	шт.	економія витрат	0,48	30	14,33	30	14,33	0,54	30	16,14	30	16,14			12,08	ТОВ "Інкотекс-Україна", конкурсні торги	
4	Впровадження лічильників, в т.ч.																	
	лічильники електронні багатотарифні інтефейс	шт.	аморт. відрах.	7,60	20	152,00	20	152,00	8,51	20	170,24	20	170,24			12,00	ТОВ "Гран-Ком", конкурсні торги	
5	Придбання зразкових лічильників, в т.ч.	шт.																
	Лічильник зразковий CHECK Meter однофазний	шт.	аморт. відрах.	80,00	1	80,00	1	80,00	88,00	1	88,00	1	88,00			10,00	ТОВ "Ел Енд МІТЕРІНГ", конкурсні торги	
	Лічильник зразковий PWS 2.3 GenX трифазний	шт.	економія витрат	278,33	1	278,33	1	278,33	277,00	1	277,00	1	277,00			-0,48	ТОВ "Ел Енд МІТЕРІНГ", конкурсні торги	
Усього по розділу 2:						3201,27		3201,27			3238,52		3238,52			37,25		
<b>3. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																		
Усього по розділу 3:																		
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																		
Усього по розділу 4:																		
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>																		
Усього по розділу 5:																		
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																		
1																		
Усього по розділу 6:																		
<b>7. Інше</b>																		
Усього по розділу 7:																		
Усього по програмі						19402,81		19402,81			16378,02		16378,02			-3024,79		

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

Кравчук С.Л.

(прізвище, ім'я, по батькові)

"22" січня 2015 року

М. П.

## 3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом Південна залізниця ,

за звітний період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.

№	Найменування продукції *	Ціна за одиницю,	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	4	5	6	7	8	11	12	15
<b>I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>									
1	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-48 "ГПП Хімпром"			2973,26	21.12.15	Конкурсні торги	ТОВ "Бізнес Лайн Груп"	ТОВ "Завод високовольтної апаратури", ТОВ "Ельстер Метроніка", ТОВ "НПП "Вольтен"	
2	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-31 "Зелений колодязь"			2982,90	21.12.15	Конкурсні торги	ТОВ "Форвард-Трейд"	ТОВ "Завод високовольтної апаратури", ТОВ "Ельстер Метроніка", ТОВ "НПП "Вольтен"	
3	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-35 "Булацелівка"			2642,80	21.12.15	Конкурсні торги	ТОВ "Форвард-Трейд"	ТОВ "Завод високовольтної апаратури", ТОВ "Ельстер Метроніка", ТОВ "НПП "Вольтен"	
4	Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Балаклея								
5	Заміна високовольтних вводів на вимикачах, в т.ч.			2373,60	23.12.14	Конкурсні торги	ТОВ "Укренерджи Холдинг"	Швейцарія	
	Технічне переоснащення тягової підстанції Дергачі	197,8	4	791,20					
	Технічне переоснащення тягової підстанції Трійчате	197,8	6	1186,80					
	Технічне переоснащення тягової підстанції Циганська	197,8	2	395,60					
6	Заміна акумуляторних батарей, в т.ч.		2	1727,80	29.12.15	Конкурсні торги	ТОВ "Спектр Інжиніринг"	Німеччина	
	Технічне переоснащення тягової підстанції Чугуїв	863,90	1	863,90					
	Технічне переоснащення тягової підстанції Миргороди	863,90	1	863,90					
	Технічне переоснащення тягової підстанції Лозова								
7	Проектні роботи 2016 року, в т.ч.:			538,92					
	технічне переоснащення зовнішнього електропостачання будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла маркса			393,31	23.03.15	Без конкурсних торгів	ДП "Укрзалізничпроект"	ДП "Укрзалізничпроект"	
	технічне переоснащення ТП, а саме:								
	технічне переоснащення ТП Берестовеньки			48,71	23.03.15	Без конкурсних торгів	ДП "Укрзалізничпроект"	ДП "Укрзалізничпроект"	
	технічне переоснащення ТП Трійчате			96,90	23.03.15	Без конкурсних торгів	ДП "Укрзалізничпроект"	ДП "Укрзалізничпроект"	
<b>Усього по розділу I</b>				<b>13239,28</b>					
<b>II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії</b>									
1	Впровадження трансформаторів струму 110 кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Гракове 9 од., Шебелінка 6 од.)	109,40	15	1641,00	23.06.15	Без конкурсних торгів	ТОВ "Гарант Сервіс Груп"	ТОВ «Запорізький завод високовольтного обладнання»	
2	Впровадження трансформаторів напруги 110 кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Бірки 6 од., Лозова 6 од.)	79,17	12	950,03	23.06.15	Без конкурсних торгів	ТОВ "Гарант Сервіс Груп"	ТОВ «Запорізький завод високовольтного обладнання»	
3	Заміна застарілих лічильників, в т.ч.								
	однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля)	0,20	329	66,46	06.11.15	Конкурсні торги	ТОВ "Гран-Ком"	ТОВ "Ельстерметроніка"	
	трифазні прилади електричної енергії	0,59	50	29,65	06.11.15	Конкурсні торги	ТОВ "Інкотекс-Україна"	ТОВ "Інкотекс-Україна"	
	однофазні електронні прилади обліку електроенергії з передачею даних	0,54	30	16,14	06.11.15	Конкурсні торги	ТОВ "Інкотекс-Україна"	ТОВ "Інкотекс-Україна"	
4	Впровадження лічильників, в т.ч.								
	лічильники електронні багатотарифні інтефейс	8,51	20	170,24	06.11.15	Конкурсні торги	ТОВ "Гран-Ком"	ТОВ "Ельстерметроніка"	
	Придбання зразкових лічильників, в т.ч.								
5	Лічильник зразковий CHECK Meter однофазний	88,00	1	88,00	06.11.15	Конкурсні торги	ТОВ "Ел Енд МІТЕРІНГ"	MTE Meter Test Equipment	

	Лічильник зразковий PWS 2.3 GenX трифазний	277,00	1	277,00	06.11.15	Конкурсні торги	ТОВ "Ел Енд МІТЕРІНГ"	MTE Meter Test Equipment	
<b>Усього по розділу II</b>				<b>3238,52</b>					
<b>III. Впровадження та розвиток АСДТК</b>									
<b>Усього по розділу III</b>				<b>0</b>					
<b>IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>									
<b>Усього по розділу IV</b>									
<b>V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій</b>									
<b>Усього по розділу V:</b>									
<b>VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів</b>									
1									
<b>Усього по розділу VI:</b>									
<b>VII. Інше</b>									
<b>Усього по розділу VII:</b>									
<b>Усього</b>				<b>16477,80</b>					

\* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо)