

Додаток 3
до Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	Південна залізниця			
Звітний період	з	01.01.15	до	31.03.15
Прогнозний період	з	01.01.15	до	31.12.15

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	11 301,56	3 015,48	0,00	0,00	0,00%	-3 015,48
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	3 201,27	610,23	0,00	0,00	0,00%	-610,23
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)						
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій						
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		14 502,83	3 625,71	0,00	0,00	0,00%	-3 625,71

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"___" _____ 20__ року

(підпис)

М. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)	
					профінансовано	освоєно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:								
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:								
	1.1.1	110 кВ							
	1.1.2	35 кВ							
	1.1.3	6-20 кВ							
	1.1.4	0,4 кВ							
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами								
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:								
	1.2.1	110 кВ							
	1.2.2	35 кВ							
	1.2.3	6-20 кВ							
	1.2.4	0,4 кВ							
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами								
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:								
	1.3.1	110 кВ							
	1.3.2	35 кВ							
	1.3.3	6-20 кВ							
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:								
	1.4.1	110 кВ	аморт.відрахування	6 456,41					
	1.4.2	35 кВ	аморт.відрахування	3 090,15	3 015,48	0,00	0,00	0,00%	-3 015,48
	1.4.3	6-20 кВ							0,00
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:								0,00
	1.5.1	110 кВ					0,00%		0,00
	1.5.2	35 кВ							0,00
	1.5.3	6-20 кВ	аморт.відрахування	1 755,00					0,00
2	Інше						0,00%	0,00	
Усього				11 301,56	3 015,48	0,00	0,00	0,00%	-3 015,48

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:		3 201,27	610,23	0,00	0,00	0,00%	-610,23
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	аморт.відрах.	192,68	192,68	0,00	0,00	0,00%	-192,68
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	економія втрат						
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ							
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ	аморт.відрах.	2 591,04					
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	економія втрат	59,22	59,22				
	сільським							
	міським	економія втрат	59,22	59,22	0,00	0,00	0,00%	-59,22
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій	т.відрах., економія втрат	358,33	358,33				
2	Інше							
Усього			3 201,27	610,23	0,00	0,00	0,00%	-610,23

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:							
1.1	Система керування і отримання даних							
1.2	Телемеханіка підстанцій							
1.3	Архіватори мови							
1.4	Цифрові реєстратори подій							
2	Інше							
Усього								

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Системи зв'язку, у т.ч.:							
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата							
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)							
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)							
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку							
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу							
3	Інше							
Усього								

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми																				
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Результати документа, який зазначає прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перекладних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн з ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
1	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-48 "ГПП Хімпром"		аморт. відрах.			2973,67														
2	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-31 "Зелений колодязь"		аморт. відрах.			3090,15		3015,48												
2.1	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-35 "Булацеліака"		аморт. відрах.			2941,35														
2.2	Технічне переоснащення цитової тягової підстанції Балаклія		аморт. відрах.			1755,00														
2.3	Проектні роботи 2016 року, в т.ч.:		аморт. відрах.																	
2.4	технічне переоснащення зовнішнього електропостачання будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла Маркса		аморт. відрах.			396,47														
3	технічне переоснащення ТП		аморт. відрах.			144,92														
Усього по розділу 1:							11301,56	3015,48								-3015,48				
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
1	Впровадження трансформаторів з регулюванням переносу обліку на межу балансової належності	шт.	аморт. відрах.	109,40	15	1641,00		152,00												
2	Впровадження трансформаторів з регулюванням переносу обліку на межу балансової належності	шт.	аморт. відрах.	79,17	12	950,04														
3	Заміна застарілих лічильників, в т.ч. однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля)	шт.	економія витрат	0,18	329	59,22		59,22												
	трифазні прилади електричної енергії	шт.	аморт. відрах.	0,53	50	26,35		26,35												
	однофазні електронні прилади обліку електроенергії передачено даних	шт.	економія витрат	0,48	30	14,33		14,33												
4	Впровадження лічильників, в т.ч. лічильники електронні багатотарифні	шт.	аморт. відрах.	7,60	20	152,00		152,00												
5	Придбання зразкових лічильників, в т.ч. Лічильник зразковий CHECK Meter однофазний	шт.	аморт. відрах.	80,00	1	80,00		80,00											-80,00	
	Лічильник зразковий PWS 2.3 GenX трифазний	шт.	економія витрат	278,33	1	278,33		278,33											-278,33	
Усього по розділу 2:							3201,27	610,23									-610,23			
3. Впровадження та розвиток АС/ДТК																				
Усього по розділу 3:																				
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
Усього по розділу 4:																				
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																				
Усього по розділу 5:																				
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																				
1																	0,00	0,00		
Усього по розділу 6:																	0,00	0,00		
7. Інше																				
Усього по розділу 7:																				
Усього по програмі							14502,83	3625,71			0,00		0,00				-3625,71			

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" _____ 20__ року

М. П.

3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом Південна залізниця ,

за звітний період з 01.01.2015р. по 31.03.2015р.

№	Найменування продукції *	Ціна за одиницю,	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	4	5	6	7	8	11	12	15
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
1	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-48 "ГПП Хімпром"								
2	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-31 "Зелений колодязь"								
3	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-35 "Булацелівка"								
4	Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Балаклея								
5	Проектні роботи 2016 року, в т.ч.: технічне переоснащення зовнішнього електропостачання будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла маркса технічне переоснащення ТП								
Усього по розділу I									
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії									
1	Впровадження трансформаторів струму 110 кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Гракове 9 од., Шебелінка 6 од.)								
2	Впровадження трансформаторів напруги 110 кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Бірки 6 од., Лозова 6 од.)								
3	Заміна застарілих лічильників, в т.ч. однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля) трифазні прилади електричної енергії однофазні електронні прилади обліку електроенергії з передачею даних								
4	Впровадження лічильників, в т.ч. лічильники електронні багатотарифні інтефейс Придбання зразкових лічильників, в т.ч.								
5	Лічильник зразковий СHECK Meter однофазний Лічильник зразковий PWS 2.3 GenX трифазний								
Усього по розділу II									
III. Впровадження та розвиток АСДТК									
Усього по розділу III				0					
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
Усього по розділу IV									
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій									
Усього по розділу V:									
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів									
1	Автокран КТА-25								
Усього по розділу VI:									
VII. Інше									
Усього по розділу VII:									
Усього									

* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роб